

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	Pavilhão Industrial										
Município:	Riqueza - SC										
Local:	Rua lindor José Pohlmann, Lote Urbano 340										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.418,93	2,93%	4.418,93	2,93%						
2.	ESTRUTURA	19.023,94	12,60%	19.023,94	12,60%						
3.	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS	1.837,48	1,22%	1.837,48	1,22%						
4.	PISO	15.860,88	10,51%			15.860,88	10,51%				
5.	ISOPAINEL	75.859,78	50,25%					45.000,00	29,81%	30.859,78	20,44%
6.	COBERTURA	33.446,04	22,16%	6.000,00	3,97%	27.446,04	18,18%				
7.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	509,71	0,34%							509,71	0,34%
TOTAL DO MÊS				R\$ 31.280,35	20,72%	R\$ 43.306,92	28,69%	R\$ 45.000,00	29,81%	R\$ 31.369,49	20,78%
TOTAL DA OBRA		R\$ 150.956,76	100,01%								
TOTAL ACUMULADO				R\$ 31.280,35	20,72%	R\$ 74.587,27	49,41%	R\$ 119.587,27	79,22%	R\$ 150.956,76	100,00%

Riqueza/SC, 21-novembro-2017

Eng. Cristian Ternus
CREA-SC: 134129-1
MATRÍCULA: 1184-3