

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	Pavilhão Industrial										
Município:	Riqueza - SC										
Local:	Rua lindor José Pohlmann, Lote Urbano 340										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.418,93	2,77%	4.418,93	2,77%						
2.	ESTRUTURA	19.023,94	11,91%	19.023,94	11,91%						
3.	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS	1.837,48	1,15%	1.837,48	1,15%						
4.	PISO	15.860,88	9,93%			15.860,88	9,93%				
5.	ISOPAINEL	84.602,44	52,98%					45.000,00	28,18%	39.602,44	24,80%
6.	COBERTURA	33.446,04	20,94%	6.000,00	3,76%	27.446,04	17,19%				
7.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	509,71	0,32%							509,71	0,32%
TOTAL DO MÊS				R\$ 31.280,35	19,59%	R\$ 43.306,92	27,12%	R\$ 45.000,00	28,18%	R\$ 40.112,15	25,12%
TOTAL DA OBRA		R\$ 159.699,42	100,00%								
TOTAL ACUMULADO				R\$ 31.280,35	19,59%	R\$ 74.587,27	46,71%	R\$ 119.587,27	74,89%	R\$ 159.699,42	100,00%

Riqueza/SC, 28-novembro-2017

Eng. Cristian Ternus
CREA-SC: 134129-1
MATRÍCULA: 1184-3